



**STADION  
FEIJENOORD**



**FEYENOORD  
ROTTERDAM**



Gemeente Rotterdam

## Verslag gesprek MER onderzoeken Schuttevaer

---

Datum: 16 april 2018

Tijd: 14:30 uur – 16:00 uur

No: 01

Locatie: Projectbureau, Stadionweg 55 te Rotterdam

Schuttevaer: RVT

Bewoners: CEIJ

RHDHV: WJO

Feyenoord City: RVE, ASA

---

### Agenda

1. Onderzoeksoptellingen wateronderzoeken MER bespreken

Bewoners zijn blij met ontwikkeling, maar zorgen over de waterveiligheid

In de dagelijkse praktijk verwacht Schuttevaer geen enorme wijzigingen, eventueel zelfs een verbetering. Stadion komt niet in het vaarwater. Grootste risico zit in de grote scheepvaart.

Onderzoeksoptellingen die als onderlegger dienen voor de MER onderzoeken zijn:

- 2015 onderzoek
- Memo Svasek

### Hydraulische effecten

Bovenstaande onderzoeken zijn input voor de MER. In de MER wordt een maatgevende variant doorgerekend. De varianten voor de oeverinrichting worden het doorgerekend. De effecten hiervan op de waterstand worden inzichtelijk gemaakt.

### Bodem effecten

Er bevindt zich een erosiekuil ten noordwesten van het nieuwe stadion, 13 meter diep. Nabij de Persoonshaven. Het rivierbed wordt smaller, daardoor wordt een stroomversnelling bij stadion verwacht, wat effecten kan hebben op de bodem en / of erosiekuil.

### Uitgangspunten:

- In de onderzoeken wordt uitgegaan van een stadion op een eiland, dat heeft de meest grote gevolgen voor de stroming van de watergang;
- Straks als VO stadion wordt uitgewerkt tot DO, daar worden maatregelen genomen voor de beveiliging en voor de waterstroming. Rekening houdend met de uitkomsten van de MER onderzoeken;
- Onder en bovenstromen worden meegenomen in de onderzoeken MER;
- Kruisend verkeer wordt meegenomen;
- Radarposten, hierover zijn gesprekken met Havenbedrijf. Hieruit volgen aandachtspunten voor het DO;



**STADION  
FEIJENOORD**



**FEYENOORD  
ROTTERDAM**



Gemeente Rotterdam

#### Proces:

RHDHV heeft notitie met de aanpak opgesteld die 19 april definitief wordt gemaakt. Wat zijn de kaders van de onderzoeken en welke onderzoeken. Hierin zit een verdiepingsslag voor de wateronderzoeken.

Maand april en mei de onderzoeken uitvoeren. Daarna effecten bekend. RWS en Havenbedrijf reviewen deze onderzoeken. Uitkomsten review is input voor het ontwerp waarbij stadion dezelfde locatie heeft, maar voor de oeverinrichting er drie varianten zijn.

#### Besluitenlijst

Nr	Besluit	Datum
1	Dit gebied is bergend regiem, alles wat je daarin bouwt moet je compenseren. Dus stadion moet gecompenseerd worden.	16-04-2018
2	Er wordt geen stroomrichting en stroomsnelheid onderzoek gedaan. Wel doet RHDHV navraag bij RWS welke gegevens er zijn.	16-04-2018

#### Actielijst 11 april 2018

Nr	Actie	Actiehouder	Begindatum	Einddatum	Status
1	Hoe wordt er omgegaan met de bescherming van het stadion tegen aanvaarbeveiliging	WJO	16-04-18		
2	Schuttevaer: Met welke frequentie gaat de waterbus varen in de toekomstige situatie?	RVE	16-04-18		Nog niet bekend, in het mobiliteitscontract is dit een uit te werken onderdeel. Nog niet bekend.
3	RHDHV zoekt contact met CEIJ om na te gaan hoe de stromingen en opvallende zaken in de werkelijkheid lopen	WJO	16-04-18		
4	CEIJ stuurt bevindingen onderzoeken toe aan WJO en RVE.	CEIJ	16-04-18	17-04-18	afgehandeld
5	WJO doet navraag bij RWS over recente onderzoeken stroomrichting en -snelheid.	WJO	16-04-18		
6	Nieuw overleg plannen rond eind mei om onderzoeksuitkomsten te bespreken	RVE	16-04-18		



**STADION**  
FEIJENOORD



**FEYENOORD**  
ROTTERDAM



Gemeente Rotterdam